



تقييم وتحديث الخطة التنموية الاستراتيجية 2021 واعداد مسودة 2022

2021



ان عملية متابعة خطة التنفيذ السنوية بشكل سنوي امر ضروري حيث تكون المتابعة من خلال ضبط مكونات البرامج/المشاريع المتأخرة التي لم تنفذ في عام ما بحسب ما كان مخطط لها، وأيضا من خلال ضبط مكونات البرامج/المشاريع التي نفذت بشكل مُسبَق وكان من المفترض تنفيذها في أعوام لاحقة. بالإضافة الى إجراء تقييم سنوي لمدى تحقق الأهداف المستدامة SDG's وانجاز البرامج التي حددتها الخطة؛ على أن يركز التقييم على مؤشرات التنمية المستدامة التي حددت مسبقا في مصفوفة المتابعة والتقييم؛ وهي المصفوفة التي تربط بين البرامج التنموية ومؤشرات القياس ومصادرها وطريقة قياسها، وبناء على ذلك يتم اعداد مسودة خطة السنة القادمة.

وتماشيا مع دليل الحكم المحلي للتحديث والتقييم الخطة التنموية المحلية لمدينة نابلس 2018-2021 فقد تم :

1. التواصل مع منسقي اللجان المختلفة في نهاية 2020 وحصص جميع المشاريع التي نفذت في تلك السنة وذكرت في الخطة والمشاريع التي ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد وكذلك المشاريع التي لم تنفذ حسب ما كان مخطط لها وتم حصر اسماء المشاريع في كل قطاع وتكلفته التقديرية ونسبة تنفيذه ماليا ونسبة ما تنفيذه كاعمال وتم تعبئة الجداول الخاصة بذلك
2. نقل المشاريع التي لم تنفذ في 2020 وازادتها الى المشاريع المتخطط تنفيذه في 2021

الخطوات المتبعة بالتحديث وتقييم خطة 2021 وتحضير مسودة خطة 2022

تم في نهاية عام 2021 التواصل مع منسقي اللجان وعقد عدة اجتماعات لتقييم ما تم تنفيذه من مشاريع التي تم التخطيط لها وتعبئة النماذج الخاصة بذلك لكافة القطاعات التنموية (بنية تحتية ، القطاع الاجتماعي، القطاع الاقتصادي وقطاع الحكم الرشيد والادارة)، وكذلك تم حصر المشاريع التي تم تنفيذها ولم يتم ذكرها في الخطة الاستراتيجية وتم تحديد نسبة الانجاز لكل مشروع وما تم صرفه وكذلك تحديد الاسباب التي حالت دون تنفيذ المشاريع الاخرى . حيث وبلا شك اثرت جائحة كورونا على تنفيذ بعض المشاريع حيث اصبح تنفيذ مشاريع وانشطة لمواجهة الجائحة من اكثر اولوية، اضافة الى قلة التمويل الخارجي حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.

وبعد الانتهاء من اعداد قائمة تقييم وتحديث خطة 2021 ومسودة 2022 تم عرضها للمراجعة على المنسقين ومن ثم تم اطلاق سعادة رئيس البلدية عليها

وكخطوة اخيرة تم عقد لقاء البيت المفتوح وتم دعوة ممثلين من كافة المؤسسات الرسمية والاهلية لحضور اللقاء حيث تم عرض ما تم تنفيذه في سنة 2021 ومشاريع سنة 2022 وتم اخذ توصياتهم ومدخلاتهم بعين الاعتبار وتم اعداد تقرير عن اللقاء (مرفق مع هذا التقرير).

" نابلس باهلها: للاقتصاد عاصمة، للعلم حاضنة، للصمود وطن، وللعراقه عنوان "

1. القضايا التنموية ذات الأولوية

يهدف تحقيق مبادئ الحكم الرشيد من المشاركة المجتمعية والسكانية تم تشكيل لجان عمل تمثل المؤسسات والمجتمع المحلي في المدينة، وكذلك لجان عمل تخصصية في كافة المجالات التنموية، والتي عملت معاً على للخروج بأهم القضايا التنموية في المجالات المختلفة بالاستناد إلى حقائق ومعطيات واقعية وبمشاركة مجتمعية واسعة حيث تم عرض هذه القضايا خلال ورشة العمل الأولى على النحو التالي: -

• القضايا التنموية

المجالات التنموية	القضايا التنموية كما ذكرت في الخطة الاستراتيجية	القضايا التنموية بالصيغة العالمية
البيئة والبنية التحتية	محدودية مصادر الطاقة في المدينة لتلبية الاحتياجات الانية والمستقبلية	الحصول على الطاقة من المصادر المختلفة الحديثة والتقليدية لتلبية الاحتياجات الانية والمستقبلية
	عدم وجود إدارة متكاملة لنظام المياه والصرف الصحي ومياه الامطار في المدينة والنفايات وضعف الوعي الصحي والبيئي والسلوكي لدى الجمهور	ضعف في حماية النظم الطبيعية والبيئة للمياه الحاجة الى تطوير نظام النظافة العامة والصرف الصحي تطوير كفاءة استخدام المياه
	ضعف البنية التحتية لنظام الطرق والمواصلات والسلامة المرورية وتزايد الضغط المروري في الشريانات الرئيسية في المدينة مثال شارع فيصل بالاتجاهيين	ضعف البنية التحتية لنظام الوصول الى النقل والمواصلات والسلامة المستدام
التنمية الاجتماعية	الحاجة الى تطوير نوعية الخدمات الصحية والتعليمية نوعا وكما وتوزيعا	الحاجة الى تطوير نوعية الخدمات الصحية والتعليمية نوعا وكما وتوزيعا
	ضعف البنية التحتية للمرافق الرياضية والشبابية والثقافية	الحاجة الى القضاء على العنف والممارسات العنيفة ضد الاطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة

<p>الحاجة الى تطوير القدرات البشرية والانظمة الادارية الحد من الفساد عدم اتخاذ القرارات بشكل تشاركي وكامل عدم كفاية الموارد المالية في البلدية والحاجة الى تقوية المصادر الموجودة</p>	<p>الحاجة لتطوير الموارد المالية والبشرية وتطوير النظام الاداري في البلدية</p>	<p>الادارة والحوكمة</p>
<p>عدم ملائمة مساحة المخطط الهيكلية وحدودية الاراضي لتلبية حاجات السكان وضعف العلاقة التنظيمية بين المدينة ومحيطها</p>	<p>عدم ملائمة مساحة المخطط الهيكلية وحدودية الاراضي لتلبية حاجات السكان وضعف العلاقة التنظيمية بين المدينة ومحيطها</p>	
<p>ضعف البنية التحتية المستدامة والقدرة على الصمود لمواجهة الكوارث</p>	<p>عدم وجود خطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث (ويشمل ذلك: التجنب/او التخفيف، والاستعداد، والمواجهة /الاستجابة، والتعافي)، وعدم دمج القدرة على الصمود Resilience مع وظائف المدينة الرئيسية الأخرى، بالإضافة الى لضعف الإمكانيات والقدرات</p>	
<p>عدم وضوح نظام لتشجيع الاستثمار والحاجة الى تطويره</p>	<p>عدم الاهتمام بدعم الصناعات وتطويرها والحرف الخفيفة في المدينة</p> <p>ضعف البنية التحتية لقطاع السياحة وقلة الاهتمام بالبلدة القديمة</p>	<p>تنمية الاقتصاد المحلي</p>

• الاهداف التنموية

الاهداف التنموية في الخطة الاستراتيجية	الأهداف التنموية بالصيغة العالمية	القضايا التنموية بالصيغة العالمية
<p>ايجاد مصادر اضافية للطاقة الكهربائية والطاقة البديلة</p>	<p>طاقة نظيفة وباسعار معقولة (هدف 7)</p>	<p>الحصول على الطاقة من المصادر المختلفة الحديثة والتقليدية لتلبية الاحتياجات الانية والمستقبلية</p>
<p>ترشيد استخدام الطاقة</p>		
<p>تطوير الشبكات وتقليص الفاقد</p>		
<p>زيادة كميات المياه اللازمة لتلبية احتياجات السكان المنزلية والصناعية والتجارية</p>	<p>المياه النظيفة والنظافة الصحية (هدف 6)</p>	<p>ضعف في حماية النظم الطبيعية والبيئة للمياه</p>
<p></p>	<p>المياه النظيفة والنظافة الصحية (هدف 6)</p>	<p>تطوير كفاءة استخدام المياه</p>
<p>تطوير نظام الصرف الصحي</p>	<p>المياه النظيفة والنظافة الصحية (هدف 6)</p>	<p>الحاجة الى تطوير نظام النظافة العامة والصرف الصحي</p>

<ul style="list-style-type: none"> تحسين مستوى الخدمة المرورية للطرق تطوير مرافق المواصلات والمشاة ومواقف السيارات والسلامة المرورية شق وإعادة تأهيل الطرق الداخلية تحسين خدمة ومواقع مجمعات البلدية الداخلية والخارجية 	<p>الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (هدف 9)</p> <p>مدن ومجتمعات محلية مستدامة (هدف 11)</p>	<p>ضعف البنية التحتية لنظام الوصول الى النقل والمواصلات والسلامة المستدام</p>
<p>1. تطوير المرافق الصحية وضمن تغطية الخدمات الصحية بشكل متوازن جغرافيا</p> <p>2. رفع المستوى الصحي</p>	<p>الصحة الجيدة والرفاه (هدف 3)</p>	<p>الحاجة الى تطوير نوعية الخدمات الصحية والتعليمية نوعا وكما وتوزيعا</p>
<p>3. تطوير المرافق التعليمية . تحسين مستوى التعليم</p>		
<p>تطوير البنية التحتية الثقافية</p> <p>تمكين ودعم المرأة والطفل في كافة المجالات وتعزيز الاهتمام بهم</p> <p>ايجاد مراكز ومرافق رياضية</p> <p>توفير الرعاية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة</p> <p>زيادة الفعاليات والانشطة الثقافية</p>	<p>التعليم الجيد(هدف 4)</p> <p>المساواة بين الجنسين (هدف 5)</p> <p>الحد من اوجه عدم المساواة(هدف 10)</p>	<p>الحاجة الى القضاء على العنف والممارسات العنيفة ضد الاطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة</p>
<p>تطوير الهيكلية الحالية واعداد الاوصاف الوظيفية</p> <p>تحسين خدمات البلدية وتطويرها الالكتروني</p>	<p>الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (هدف 9)</p> <p>السلام والعدل والمؤسسات القوية (هدف 16)</p>	<p>الحاجة الى تطوير القدرات البشرية والانظمة الادارية</p>
<p>ايجاد بدائل تمويلية ملائمة وتحسين مصادر دخل البلدية</p> <p>تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص</p>	<p>عقد الشراكات لتحقيق الاهداف (هدف 17)</p>	<p>عدم كفاية الموارد المالية في البلدية والحاجة الى تقوية المصادر الموجودة</p>
<p>تطوير عملية التخطيط في المدينة بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية</p>	<p>مدن ومجتمعات محلية مستدامة (هدف 11)</p>	<p>عدم ملائمة مساحة المخطط الهيكلي وحدودية الاراضي لتلبية حاجات السكان وضعف العلاقة التنظيمية بين المدينة ومحيطها</p>

<p>توسعة حدود المدينة وعمل تخطيط مشترك مع المحيط لخدمة السكان بمشاريع مختلفة مما يعزز النسيج الحضري المتكامل</p>		
<p>1. تطوير القدرات في مجال ادارة مخاطر الكوارث وذلك بهدف رفع الجاهزية للحد من مخاطر الكوارث</p> <p>2. وضع خطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث تتوافق مع المعايير العالمية والاممية واهمها إطار سينداي، بحيث يتم ادماج القدرة على الصمود (Resilience مع وظائف المدينة الرئيسة الأخرى.</p> <p>3. تحديد الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها المدينة، وتقييم المخاطر والخسائر المحتملة، وعمل خرائط لجميع المخاطر المحتملة.</p> <p>تعزيز التأهب لعمليات الاستجابة أثناء الكوارث وللتعافي وإعادة البناء بعد الحدث.</p>	<p>مدن ومجتمعات محلية مستدامة (هدف 11)</p>	<p>ضعف البنية التحتية المستدامة والقدرة على الصمود لمواجهة الكوارث</p>
<p>تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية والحرفية</p> <p>تفعيل اشغال المناطق الصناعية</p> <p>تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة</p> <p>تسهيل الإجراءات الاستثمارية في المدينة</p> <p>تطوير عناصر الجذب السياحي في المدينة</p> <p>تنشيط وتفعيل الحرف التراثية والمهنية والسياحية</p>	<p>العمل اللائق ونمو الاقتصاد (هدف 8)</p>	<p>عدم وضوح نظام لتشجيع الاستثمار والحاجة الى تطويره</p>
<p>احياء البلدة القديمة في نابلس</p>		

خطة ومشاريع سنة

2021



State of Palestine
Nablus Municipality



دولة فلسطين
بلدية نابلس

تحديث وتقييم مشاريع الخطة الاستراتيجية لعام 2021



حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ* / غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
0	\$280	بلدية نابلس KfW+		16% منفذ		1750	انشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متعددة من المدينة	المياه والصرف الصحي
\$14	0	بلدية نابلس KfW+		1.3%		1100	استكمال أعمال محطة التنقية الغربية	
\$765	0	بلدية نابلس KfW+		8.8%		8700	البدء بأعمال محطة تنقية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس	
0	0	بلدية نابلس		0%		250	انشاء شبكة تصريف مياه مطر في مناطق متعددة من المدينة	
\$1550	0	KfW		13.7% منفذ		11300	اعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة من محطة التنقية الغربية	
0	0	الحكومة	عدم توفر تمويل	غير منفذ	وثائق العطاء جاهزة	\$700	تجهيز بئر مياه في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالمعدات الكهروميكانيكية من اجل تشغيله (بئر المسلخ)	
0	0		عدم توفر تمويل	غير منفذ	الدراسة جاهزة	\$ 500	انشاء خزان مياه في منطقة نابلس الجديدة سعة 2000م ³	
-	-	-	عدم توفر تمويل	غير منفذ	-	\$ 100	استبدال خط مياه ناقل من محطة ضخ المساكن وحتى محطة ضخ عين دفنة قطر 16 انش بطول حوالي 3000 متر	
0	0	بلدية نابلس	عدم توفر تمويل	غير منفذ	الدراسة جاهزة	\$200	انشاء خزان مياه في محطة بئر البادان سعة 1400م ³	
0	-	بلدية نابلس	-	منفذ	-	\$60	استبدال مضخة البادان	
\$150	-	صندوق البلديات بلدية نابلس	-	منفذ	-	\$150	انشاء شبكات مياه جديدة في عدة مواقع	
\$80	-	صندوق البلديات بلدية نابلس	-	منفذ	-	\$80	استبدال شبكات مياه تالفة في عدة مواقع	
\$50	0	صندوق البلديات	-	منفذ	-	\$50	تطوير نظام سكاذا	
\$45	0	صندوق البلديات	-	منفذ	-	\$45	شراء مضخة احتياط لبئر الفارعة	



حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ / غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
-	-	صندوق تطوير البلديات	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	\$ 250	دراسه مروريه و حضره شامله لمدينة نابلس	الطرق والموصلات
-	-	صندوق تطوير البلديات	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	\$ 2000	تنفيذ مخراجات الدراسه المروريه	
-	3,200 NIS	صندوق البلدية	-	منفذ	-	3,200 NIS	تأهيل وفتح و تعبيد الشوارع في مناطق مختلفة في المدينة	
344€	-	MDLF				344€		
-	830	الهيئة المحلية	-	منفذ	جدار كتلي للشارع الدائري جدار سعادة في كفر قليل	830 NIS	انشاء الجدران الاستنادية	
-	-	صندوق تطوير البلديات	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	200	انشاء الدورات	
-	-	الهيئة المحلية	-	منفذ	درج في الجبل الجنوبي	77 NIS	انشاء الادراج	
-	-	صندوق تطوير البلديات	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	\$ 6000	إنشاء مجمع تجاري ومواقف سيارات في أرض سينما العاصي في المركز التجاري للمدينة	
-	-	صندوق تطوير البلديات	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	2500\$	إنشاء محطة لمواقف السرفيس الداخلي لخدمة احياء للمنطقة الشرقية	
-	-	الهيئة المحلية						





حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ/ * غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
167€	-	صندوق تطوير واقرض الهيئات المحلية MDLF	-	منفذ	-	167€	حاويات باحجام مختلفة 1. سعة واحد كوب عدد (598) حاوية 2. سعة 10 كوب عدد (10) حاوية. 3. سعة 20 كوب عدد (10) حاوية (منحة صندوق البلديات مع البلدية)	النفايات الصلبة
240€	-	صندوق تطوير واقرض الهيئات المحلية MDLF	--	منفذ	-	240€	سيارات نفايات مع مكنسة سيارات نفايات مع كباش (منحة صندوق البلديات مع البلدية)	
4,000 NIS مساهمة شركة الكهرباء	-	-	-	منفذ	اعادة تأهيل نقاط الربط،نقل شبكات،نقل ابراج،مغذيات ضغط،رفع قدرة	4,000 NIS 2,500 NIS	برنامج تأهيل الشبكات الحالية	الكهرباء والطاقة
2,500 NIS مساهمة المشترك او سلطة الطاقة								
\$314		صندوق المعارف	-	منفذ	-	\$200	تأهيل وصيانة مدارس قائمة	التعليم
متبرعين	قطعة الارض طواقم	متبرعين	-	قيد التنفيذ	مدرسة الهدهد مدرسة عفاف العكر مدرسة دولت مكوي	\$ 6400	بناء مدارس جديدة	





حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/قيد التنفيذ* /غير منفذ)* نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*				(الجبل الشمالي) مدرسة عبد الرحمن الادهم مدرسة رئيسة عرفات(خلة العامود مدرسة يوسف البرقاوي) (اعمال تشطيب)			
-	-	-	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	\$5000	انشاء ملعب في المنطقة الشرقية من المدينة	
-	-	-	لا يوجد تمويل	غير منفذ	تم تقديم مقترح لرئيس الوزراء	\$6000	انشاء قصر ثقافي	
	10	البلدية	-	منفذ	-	\$200	تاهي وصيانة لمركز اسعاد الطفولة	
-	-	-	-	منفذ	تعديل رصيف امام شركة التكافل للتأمين	-	تسهيل حركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المدارس والشوارع	الاطفال وذوي الاعاقة
-	-	-	-	منفذ	طفل في مدارس التربية والتعليم 3 اطفال في روضة مركز تنمية الموارد	-	دمج اطفال ذوي الاعاقة في مدارس التربية والتعليم وروضة مركز تنمية الموارد	
-	-	بالتعاون مع التربية الخاصة/ لجنة التوعية.	-	منفذ	سلوكيات الطفل من سن 3 الى 6 سنوات صعوبات التعلم واليات التعامل مع كل حالة على حدا. مفهوم الاعاقة والاسباب المؤدية اليها وذلك ضمن العلاج الوقائي والكشف المبكر. اللاعاقه وتغيير النظرة المجتمعية تجاه	-	لقاءات متعددة في رياض الاطفال والمدارس مع امهات الاطفال ضمن اتفاقيات الارشاد المقامة حول عدة مواضيع	





حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ* / غير منفذ)* نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
-	-	اغائة اطفال فلسطين	-	منفذ	الاعاقه اجراء علاج وظيفي لخمس اطفال بشكل دوري اسبوعي العمل على تحويل 3 حالات لمركز فرح للتشخيص الطبي للتاهيل، وذلك بالشراكة مع اغائة اطفال فلسطين لتبني الحالات ماديا.	-	تخفيف الاعباء المادية على الاهالي وتطوير القدرات الوظيفية للاشخاص ذوي الاعاقه	
-	-	-	-	منفذ	تقديم القرطاسية ل10 اطفال مساعدة 6 اطفال من ذوي الاعاقه في احتياجاتهم الشخصية .	-	مساعدة طلبة المدارس	
-	-	-	-	منفذ	-	-	المشاركة مع اللجنة التنسيقية بعدة انشطة حول القانون والتامين الصحي والاعفاء الجمركي.	
-	-	-	-	منفذ	ورشات عمل نساء البلدة القديمة مع طلاب قسم التخطيط حول احتياجاتهن في تطوير البلدة القديمة . تطوير تطبيق أماكن الذي يساعد المواطنين على تقديم الشكاوي المتعلقة بالاماكن العامة وربطه مع أقسام البلدية المختلفة .	-	تنفيذ عدة ورشات توعية بعنوانين مختلفة	المرأة
		مؤسسة هيليا الاسبانية وبلدية برشلونة			المشاركة في مشروع تمكين خريجات علم النفس وعلم الاجتماع والادارة والمحاسبة من خلال عضوية المجلس			





حالة الصرف	الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ* / غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*			الاستشاري للمشروع والمشاركة في وضع خطته والمشاركة في ترشيح وتدريب الخريجات وكذلك تشغيل ث منهن في مرافق البلدية بشكل جزئي بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية			
	مؤسسة هيليا الاسبانية وبلدية برشلونة .			مشروع التدقيق الجندري لبلدية نابلس			
				معرض كولونيا المتنقل بالتعاون مع UNWOMAN ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة			
				تعميم مفهوم النوع الاجتماعي وربطه مع خدمات البلدية المختلفة حيث تم تنفيذ 3 تدريبات وخمس ورشات عمل للعاملين في أقسام البلدية المختلفة .			
10NIS	بتمويل من البلدية وبتمويل ذاتي			سوق المنشية وهو معرض أسبوعي لتسويق منتجات النساء يقام كل سبت في وسط المدينة استفادت منه حتى الان ما يقارب 150 سيدة من صاحبات المشاريع الصغيرة			

مشاريع نفذت ولم تذكر في الخطة





حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ/ * غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
-	-	GIZ	-	منفذ	-	-	تحديث القطاع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية	
-	-	تم تقديمه الى الصندوق الثقافي الفلسطيني	لا يوجد تمويل	غير منفذ	اعطاء النساء فرصة للتعبير واكتشاف الذات وذلك من خلال تنظيم ورشات عمل اساليب التعبير عن الذات بالطرق المبتكرة	\$ 20	تقديم مقترح مشروع اكتشفي ذاتك	
-	-	وزارة الصحة	-	مستمر	تثقيف حول فايروس كورونا، والتطعيم، الفحوصات وغيرها	-	التثقيف الصحي	الصحة
-	-	-	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	-	اضافة طابق رابع الى مديرية صحة محافظة نابلس مما يترتب عليه تحويل مبنى الصحة في بلاطة الى مركز طوارئ ورعاية أولية	
-	-	-	لا يوجد تمويل	غير منفذ	-	-	بناء طابق اضافي في العيادات المركزية (الوسطى)	
-	-	الاتحاد الاوربي الحكومة	-	قيد التنفيذ	جاري العمل حاليا على تنفيذ المخططات		تأهيل وانشاء المرافق الصحية وتطويرها	
-	-	مؤسسة TIKا	-		اعادة احياء مشروع تطوير مستشفى الوطني		• مستشفى سعد صايل في المنطقة الشرقية	
-	-	وزارة الصحة	-		فتح مستشفى الهلال الاحمر لمرضى كورونا	\$ 100	تأهيل مستشفى الوطني	
100\$	-	التعاون	-	منفذ	اعادة تأهيل حديقة	\$120	تحسين المظهر الجمالي في	الاقتصاد





حالة الصرف	الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ/ * غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*			هاشم		البلدة القديمة	المحلي
120\$	-	التعاون	منفذ	اعادة تاهيل منازل حوش الخماش (مرحلة 3)	\$150	اعادة تاهيل الاحواش السكنية في البلدة القديمة	
150\$	-	التعاون	منفذ	اعادة تاهيل منازل درج تريتيره	\$55	اعادة ترميم وتاهيل الواجهات الخطرة في مواقع مختلفة من البلدة القديمة	
55\$	-	التعاون	منفذ	اعادة تاهيل واجهات وتركيب مظلات موحدة (مرحلة اخيرة سوق الحدادين)			
-	-	-	لا يوجد تمويل	غير منفذ		تطوير المنطقة الصناعية والحرفية	
			لا يوجد تمويل	غير منفذ		نقل سوق الخضار المركزي	
	-	MDLF	-	قيد التنفيذ 30%	169 €	تطوير الحدائق العامة في المدينة	
				غير منفذ	\$ 1000	انشاء ارض معارض	
5 مشاريع نفذت ولم تذكر في الخطة							
	-	دائرة الهندسة المعمارية والتخطيط الفراغي في جامعة بيرزيت بالتعاون مع سبع مؤسسات اكاديمية من الاتحاد الاوربي بالاضافة الى دول	-	قيد التنفيذ	تعزيز الصناعات التدويرية والاقتصاد الدائري من خلال الابتكار والتعليم في الصناعات الثقافية الابداعية في المدن المتوسطة	مشروع الاقتصاد الدائري	





حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ/ * غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
		فلسطين وتونس والاردن						
-	-	صندوق تطوير واقرض الهيئات المحلية بالتعاون مع شركة Pillars	-	منفذ		-	حضور ورشة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص	
200		تم عمل تصوير جوي من قبل مؤسسة منيب وانجيلا المصري		90%	تم عمل تصوير جوي جديد لمدينة نابلس مع المناطق المقترحة للتوسعة	\$50	تصوير جوي	التخطيط والتنظيم
		الممول للمشروع من قبل مؤسسة منيب وانجيلا المصري		80%	العمل جاري بالمشروع من قبل شركة معالم والمشروع في المراحل النهائية	\$50	تحديث المخطط الهيكلية	
		البلدية قامت بورشات العمل			تم عمل ورشات توعية للمجتمع المحلي	\$10	حملات توعية باهمية التخطيط	
المشروع بتكلفة تقديرية 4 مليون دولار امريكي		المشروع ممول من البنك الدولي		25%	العمل جاري في اعداد الخطة ضمن مشروع المدن المتكاملة من قبل شركات الاثلاف		اعداد الخطة الاستراتيجية المكانية والاستثمارية المشتركة الخاصة بمناطق نابلس، غزه، الخليل، رام الله والبيهره..)	





حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ) / غير منفذ	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
للضفة الغربية وغزة								
		المشروع ممول من الحكومة الكندية ومنظمات المجتمع المدني وتم تنفيذه من قبل مؤسسات الأمم المتحدة		90%	تم الانتهاء من المشروع وتقييم الفراغات العامة وتم عمل ورشة عمل وعرضت نتائج التقييم في هذه الفراغات		تنظيم أنشطة مجتمعية في الاماكن العامة المستهدفة وضع مبادئ توجيهية سياسية لتنظيم فراغات امنه مراعية للنوع الاجتماعي (مشروع حياة)	
-	-	-	منفذ	-	-	-	اعداد الكود الفلسطيني الخاص باجراءات الوقاية من الحرائق واعتماده من قبل مجلس الوزراء والعمل على تطبيقه على الواقع الفلسطيني بحيث يوازن بين تطبيق اجراءات السلامة العامة وواقع الاستثمار في فلسطين	الامن والكوارث
-	-	-	منفذ	-	-	-	توزيع خيم وبعض المعدات الخفيفة بمنحة من المنظمة الدولية للحماية	
-	-	-	منفذ	-	-	-	اختتام مؤخرًا ثلاث سنوات من برنامج تدريبي مع الاتحاد بتمرين 3pprd south الاوربي دول لتنسيق دخول المساعدات الانسانية بين دول الاقليم بمشاركة وزارة الخارجية،هيئة المعابر والحدود،الشرطة،الارتباط العسكري	
-	-	-	-	-	-	-	تشكيل فريق وطني لتنسيق وتأمين دخول المساعدات الانسانية في حالات الكوارث والذي يضم وزارة الخارجية	





حالة الصرف		الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ/ *غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*							
-	-	صندوق تطوير البلديات	-	منفذ	تم توريد الجهاز وتشغيله	\$13	الدفاع المدني، هيئة المعابر والحدود، الجمارك، الارتباط Firewall لصد الاختراقات الالكترونية	الادارة والحوكمة
-	-	-	عدم وجود تمويل	غير منفذ	-	-	اضافة تكنولوجيا اخرى لتخزين البيانات كاستخدام تكنولوجيا السحابية Cloud	
-	-	-	-	قيد التنفيذ (البدايات)	تم تشكيل لجنة للتنفيذ برئاسة سعادة الرئيس واتخاذ قرارات بهذا الشأن من ضمنها تحديث البنية التحتية لشبكة كمبيوتر البلدية للمضى قدما بالمشروع وغيرها.	\$ 100	تحديث نظام المعلومات الجغرافي GIS	
-	-	-	انتظار تمويل توقف لجنة التحول الرقمي وعدم توفير بديل مع وجود رغبة وتوجه من الادارة العليا (غير كاف)	قيد التنفيذ	تم تحسين التطبيق واطافة خدمات اضافية مثل الاشعارات وقسيمة الراتب ... تم عمل تقرير بتكاليف البنية التحتية وتزويد المجلس البلدي الحالي به	\$ 36	البلدية الالكترونية استكمال الفحص الداخلي (موظفي البلدية) للخدمات الالكترونية <u>التدقيق على البنية التحتية للخدمات الالكترونية</u>	
-	-	-	-	بالانتظار	تم التواصل مع GIZ ووعدت بتبني الموضوع وما زلنا بالانتظار	-	الاعلان عن الخدمات الالكترونية	





حالة الصرف	الجهة الممولة للمشروع	اسباب عدم التنفيذ	حالة المشروع (منفذ/ قيد التنفيذ/ غير منفذ) *نسبة الانجاز	ايه تفاصيل على المشروع	التكلفة التقديرية للمشروع 1000*	المشروع	القطاع
ما تم صرفه من غير الهيئة المحلية 1000*	ما تم صرفه من الهيئة المحلية 1000*	-	-	قيد التنفيذ 90%	المقسم يعمل على تقنية الانترنت والنظام السحابي من طرف الاتصالات الفلسطينية	تم عمل مقسم بتكنولوجيا جديدة لقسم الشكاوي الهاتفية/ وتزويد رسائل للبلدية	استكمال بناء الانظمة الداخلية الداعمة للخدمات الالكترونية (لوحة تحكم الشكاوي الهاتفية، نظام الرسائل الداخلي، نظام الاشعارات الداخلي).
-	-	-	عدم وجود توجه اداري	غير منفذ	-	-	مراجعة وانهاء تحديث البيانات
مشاريع نفذت ولم تذكر في الخطة							
-	-	بلدية نابلس	-	منفذ	-	\$8	تم عمل قسم (تسوية الأراضي) كمشروع وطني للأرض تبنته البلدية بالتعاون مع الوزارة، ولا زالت توسعته كقسم جارية حيث أن متطلبات العمل لديهم بازياد





State of Palestine
Nablus Municipality



دولة فلسطين
بلدية نابلس

مسودة مشاريع 2022

التكلفة التقديرية

المشروع

القطاع





التكلفة التقديرية	المشروع	القطاع
625,000\$	انشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متعددة من المدينة	المياه والصرف الصحي
470,000\$	انشاء شبكة تصريف مياه مطر في مناطق متعددة من المدينة	
2,800,000\$	البدء بأعمال محطة تنقية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس	
8,000,000\$	اعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة من محطة التنقية الغربية (جزء 1 و2 و3)	
3,400,000\$	مشروع شبكة مجاري بيت فوريك-المحطة الشرقية	
1,700,000\$	مشروع شبكة مجاري قرى دير الحطب، سالم وعزموط- المحطة الشرقية	
800,000\$	مشروع معالجة المياه العادمة الخارجة من مصانع الطحين-المحطة الشرقية	
250,000\$	محطات لتفريغ سيارات النضخ -المحطة الغربية	
\$300,000	استبدال مضخة سبسطية (اعمال رفع وتنزيل مضخة)	
\$150,000	انشاء شبكات مياه في مناطق متفرقة من المدينة	
\$300,000	تاهيل شبكات مياه في مواقع متعددة	
470,000\$	تطوير محطات الضخ	
\$1,500,000	تمديد خط مياه ناقل من الفارعة وحتى البادان	
\$1,000,000	استبدال خط المياه الناقل من محطة ضخ المساكن وحتى عين دفنة	
1,800,000 NIS	تأهيل شوارع سدره عوارتا، نابلس الجديدة، شارع عمان (عطاء الحكم المحلي)	الطرق والمواصلات
392,000 €	استكمال اعمال تأهيل شارع عسكر	





التكلفة التقديرية	المشروع	القطاع
5,000,000 NIS	تأهيل عدة شوارع في مناطق متفرقة في المدينة	النفائيات الصلبة
\$ 1,200,000	انشاء محطة ترحيل وتشمل اعمال انشائية ومعدات	
\$10,000	حملات توعية لرفع مستوى الوعي	
\$500,000	جهاز ومعدات لمعالجة النفائيات الطبية	
15,000,000 \$	تركيب انظمة خلايا شمسية لانتاج الكهرباء بقدرة 20 ميغا	الكهرباء والطاقة
18,000,000 NIS	تأهيل وتمديد شبكات الكهرباء في مناطق متفرقة في المدينة (تأهيل شبكات قائمة، تزويد مشتركين جدد، ازالة خطر، ازالة شبكات معارضة، تطوير انظمة، مشاريع الربط، اجهزة وعدد مختلفة).	
8,000,000 \$	بناء مدارس جديدة	القطاع الاجتماعي
2,700,000 \$	استكمال اعمال تشطيب وتوسعة المدارس	
NIS4000	تنفيذ دورات تدريبية لبناء قدرات النساء بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد .	
	المشاركة في مشروع تمكين خريجات علم النفس وعلم الاجتماع والادارة والمحاسبة من خلال عضوية المجلس الاستشاري للمشروع والمشاركة في وضع خطته والمشاركة في ترشيح وتدريب الخريجات وكذلك تعميم مفهوم النوع الاجتماعي وربطه مع خدمات البلدية المختلفة	
\$ 20000	تشكيل مجلس اسناد نسوي في مدينة نابلس	
NIS10000	سوق المنشئية وهو معرض أسبوعي لتسويق منتجات النساء يقام كل سبت في وسط المدينة	
NIS 5000	مشروع سينما المرأة والذي سيتم فيه عرض ومناقشة أفلام وثائقية ونقاش القضايا المطروحة	
	مأسسة ملف المرأة بتأسيس وحدة النوع الاجتماعي	
	تأهيل وانشاء المرافق الصحية وتطويرها	الصحة
9,000,000\$	• بناء مستشفى سعد صايل في المنطقة الشرقية	
6,000,000 \$	• بناء 6 طوابق مقابل المبنى الحالي لمستشفى الوطني	
	• تشطيب طابق جديد لمستشفى الهلال الاحمر لجراحة الاعصاب	





التكلفة التقديرية	المشروع	القطاع
\$ 2,350,000	• تزويد اجهزة لمستشفى رفيديا , ومستشفى جمعية الهلال الاحمر ولمديرية الصحة (رنين مغناطيسي، جهاز اكسجين ، جهاز الماموغرام وغيرها)	
\$ 1,500,000	• اعادة تأهيل الاحواش والمنازل السكنية والمهجورة	الاقتصاد المحلي
\$ 250,000	• اعادة تأهيل بعض الساحات العامة (ساحة الاوقاف ،ساحات متفرقة بالمنطقة الشرقية)	
\$ 150,000	• اعادة تأهيل واجهات والدرج الخاص بحوش تريته (مرحلة اخيرة)	
\$ 100,000	• اعادة تأهيل واجهات ومظلات موحدة (شارع سوق البصل) مع صيانة ابواب المحلات	
\$ 70,000	• اعادة تأهيل دخلة جروان (تغطية موحدة،تاهيل للمظلات ،الارضيات،الواجهات وابواب المحلات)	
\$ 150,000	• اعادة تأهيل بعض الطرق في البلدة القديمة واستبدال البلاط الحجري القديم القائم ببلاط تراثي مناسب	
\$ 5,000,000	انشاء المنطقة الحرفية	
\$ 6,000,000	بناء مسلخ جديد	
\$ 10,000,000	اقامة سوق خضار جديد	
\$ 1,500,000	القصر الثقافي	
\$ 1,500,000	انشاء صالة رياضية محلية مغلقة في المنطقة الشرقية	
\$ 9,000,000	استكمال انشاء الصالة الرياضية المغلقة في المنطقة الغربية في تل صوفر (معطلة منذ سنوات)	
\$ 2,300,000	انشاء ارض معارض	
NIS 6,000,000	تأهيل وتطوير المنطقة الصناعية -دير شرف	
دعم حكومي وخارجي	البدء بتنفيذ مشاريع العنقود الصناعي في مدينة نابلس	
\$ 50,000	تصوير جوي	التخطيط والتنظيم





التكلفة التقديرية	المشروع	القطاع
10,000,000\$	البنية التحتية لتوسعة المخطط الهيكلي للمدينة	
10,000 \$	حملات توعية باهمية التخطيط	
	زيادة عدد المراكز	الامن والكوارث
	تعزيز عدد الاطفائين	
	شراء معدات	
	توقيع عدة اتفاقيات دولية	
	تطوير خطط الطوارئ	
36000 \$	تحديث شبكة البلدية الالكترونية (البنية التحتية)	الادارة والحوكمة
20000 \$	وتحديث شبكة الكهرباء	
جاري العمل عليه مع عدة جهات من ضمنهم شركة كهرباء الشمال	تحديث نظام المعلومات الجغرافي GIS	
1800 \$ / بلدية نابلس	إضافة قوالب إضافية لحوسبة النظام الداخلي لشؤون الموظفين ونظام الرواتب ومراقبي الدوام	





الموضوع : مشاريع صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية / التمويل الاضافي للاستجابة لجائحة كورونا للمرحلة الثالثة -الدورة الثانية

قيمة المنحة : 1,755,522 يورو

المخصص المالي للمشروع (يورو)	اسم المشروع	القطاع
702,208	تحميل وترحيل ودفن النفايات من مدينة نابلس الى مكب زهرة الفنجان	1. المصاريف الجارية
148,192	تأهيل الادراج العامة في المدينة	2. المصاريف التشغيلية
151,180	تأهيل الارصفة العامة	
83,500	تأهيل المقابر (الشرقية والغربية)	
68,800.33	تأهيل الحدائق العامة والجزر	
118,500	استبدال وصيانة عدادات ومجمعات المياه المنزلية وحملة توعية المواطنين بدفع المستحقات وتركيب عدادات مياه رئيسية لمحطات الضخ.	مشاريع المياه
136,000	تأهيل وصيانة المباني التابعة لدائرة المياه والصرف الصحي	
145,500	تمديد واستبدال خطوط مياه في مناطق متعددة من مدينة نابلس	
140,750 (للمنشآت الاقتصادية)	تشغيل موظفين بعقود مؤقتة للارشفة الالكترونية لتحديث وجمع بيانات البلدية	
61,690 (ادراج المدينة)		
210,000	مشروع البلدة القديمة	التمويل الاضافي
40,000	مشروع تأهيل المعلب	





State of Palestine
Nablus Municipality



دولة فلسطين
بلدية نابلس

